

6.3. Распределение площади квартир по числу комнат с учетом площади лоджий балконов веранд террас с понижающим коэффициентом

№	Состав квартир жилого дома	Количество Квартир (ед.)	Площадь по данным инвентаризации, кв.м.			Общая площадь жилых помещений с учетом балконов, лоджий, веранд, террас (с понижающим коэффициентом)
			Общая	в том числе		
				Жилая	Вспомогательная	
1	1 - комнатные	143	6654.8	2818.3	3836.5	6873.8
2	2 - комнатные	158	11163.3	6025.8	5137.5	11647.8
3	3 - комнатные	203	18719.3	10520.6	8198.7	19090.5
4	4 - комнатные	20	2737.5	1612.7	1124.8	2798.4

7.2. Благоустройство здания (строения), кв. м.

1	2	Отопление					8	Газоснабжение		11	Лифты, шт		14
		3	4	5	6	7		9	10		12	13	
39274.9	39274.9	централизованное	от групповой квартирной котельной	от собственной котельной	от АГВ		Централизованное горячее водоснабжение	централизованное	жидким газом	Электроснабжение	Пассажирские	Грузовые	Вентиляция
				39274.9			39274.9			39274.9	10		39274.9

**7.3. Техническое описание конструктивных элементов здания
(основной пристройки), определение физического износа**

Литера А Год постройки 2012 Число этажей 12-14-16-18-20/1

Год реконструкции (капитального ремонта) - Группа капитальности I Вид внутренней отделки простая

№№ п.п.	Наименование конструктивного элемента	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельн. вес констр. элем. после прим. цен. коэф.	Износ в %	% износа к строению (гр.7хгр.8)/100	Текущие изменения	
									износ в %	
									элемента	к строению
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент	свайный с плитным ростверком		8	1	8				
2	Стены и перегородки	железобетонные панели		26	1	26				
3	Перекрытия									
	Перекрытия чердачные	сборные железобетонные плиты		14	1	14				
	Перекрытия междуэтажные	сборные железобетонные плиты								
	Перекрытие надподвальное	сборные железобетонные плиты								
4	Крыша	плоская, с внутренним водостоком		2	1	2				
5	Полы	цементные, плитка		4	1	4				
6	Проемы									
	Проемы оконные	деревянные, с двухкамерным стеклопакетом		8	1	8				
	Проемы дверные	деревянные, металлические								
7	Отделка									
	Внутренняя отделка	окраска, квартиры-без отделки		16	1	16				
	Наружная отделка	окраска фасадной краской								
8	Внутренние санитарно-технические и эл-ие устройства									
	Внутренние санитарно-технические и эл-ие устройств	вентиляция приточно-вытяжная, водопровод центральный, горячее водоснабжение от ИТП, канализация центральная, лифты грузовые, лифты пассажирские, мусоропровод, отопление от ИТП, телефон, телевидение, радио, пожарная сигнализация, электроосвещение скрытая проводка		17	1	17				
9	Прочие									
	прочие работы	крыльца, пандусы, приямки, колонны, спуск в подвал		5	1	5				
Итого:				100		100		0		

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\% \text{износа}(\text{гр.9}) \times 100}{\text{удельный вес}(\text{гр.7})} = 0$

